



ردیف	شرح	شروع	پایان	مدت (روز)
1	تجهیز کارگاه	1403/08/20	1403/09/04	14
2	خاکبرداری	1403/09/04	1403/09/12	8
3	اجرای اسکلت بتنی	1403/09/11	1403/11/11	60
4	سفت کاری	1403/11/12	1403/12/22	40
5	تاسیسات مکانیکی	1403/12/22	1404/01/06	14
6	تاسیسات الکتریکال	1403/12/22	1404/01/06	14
7	کفسازی	1404/01/07	1404/01/17	10
8	اجرای نما	1404/01/17	1404/02/16	30
9	اجرای شیروانی	1404/02/16	1404/03/25	40
10	ایزولاسیون	1404/01/22	1404/02/01	10
11	گچ و خاک	1404/01/27	1404/02/16	20
12	سرامیک کاری دیوار	1404/02/02	1404/02/22	20
13	زیرسازی سقف کاذب	1404/02/16	1404/02/26	10
14	سیم کشی	1404/02/16	1404/02/26	10
15	سفید کاری سقف و دیوار	1404/03/01	1404/03/16	15
16	سرامیک کاری کف	1404/03/15	1404/03/29	14
17	نقاشی	1404/03/20	1404/04/29	40
18	نصبیات	1404/04/31	1404/05/20	20